



PREFEITURA MUNICIPAL DE MARABÁ PAULISTA
Rua Cafelândia, 135 - Fone/Fax (18)3996-1142 - CEP 19430-000
CNPJ. N. 45.725.355/0001-86 e-mail : prefmaraba@hotmail.com
ESTADO DE SÃO PAULO

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO							
Item	Denominação	Total	1ª mês	2ª mês	3ª mês	4ª mês	Total
1	serviços preliminares	R\$ 13.925,66	R\$ 13.925,66				R\$ 13.925,66
2	demolição	R\$ 941,95	R\$ 941,95				R\$ 941,95
3	infraestrutura	R\$ 100.779,36	R\$ 50.389,68	R\$ 50.389,68			R\$ 100.779,36
4	mesoestrutura	R\$ 68.382,43		R\$ 68.382,43			R\$ 68.382,43
5	superestrutura	R\$ 140.661,81			R\$ 84.397,09	R\$ 56.264,72	R\$ 140.661,81
6	serviços complementares	R\$ 22.180,25				R\$ 22.180,25	R\$ 22.180,25
	Total	R\$ 346.871,46	R\$ 65.257,29	R\$ 118.772,11	R\$ 84.397,09	R\$ 78.444,97	R\$ 346.871,46
	Total estado	R\$ 327.400,30	R\$ 61.594,16	R\$ 112.105,00	R\$ 79.659,57	R\$ 74.041,57	R\$ 327.400,30
	Total município	R\$ 19.471,16	R\$ 3.663,13	R\$ 6.667,11	R\$ 4.737,52	R\$ 4.403,40	R\$ 19.471,16
	Porcentagem da obra		18,81%	34,24%	24,33%	22,61%	100%
	valor da porcentagem		R\$ 65.257,29	R\$ 118.772,11	R\$ 84.397,09	R\$ 78.444,97	R\$ 346.871,46

Marabá Paulista, 30 de abril de 2020

Miguel Duarte Costa
Prefeito Municipal

Joyce Tatiani Masselani Francisco
Engenheira Civil- CREA-SP 5069948938